

Администратор проекта —
Журавлев Андрей Иванович

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗА I КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"352-83 Комплексная застройка жилых микрорайонов " Микрорайон - "Мэй" в г.о.Нальчик", "Микрорайон "Восточный" в г.о.Нальчик" (Кабардино-Балкарская Республика)"

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			Итого по всем источникам:
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>1650386.63 тыс. руб.</i>

1. Сведения о достижении показателей проекта социально-экономического развития

№ п/п	Статус	Показатели проекта социально-экономического развития	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1		Количество созданных рабочих мест	Единица	0	0	0	0	0	
2		Объем внебюджетных инвестиций	Тысяча рублей	0	21763977.46	22958678.49	25865147.83	25865147.83	
3		Стоимость произведенных товаров и услуг	Тысяча рублей	0	0	0	0	0	
4		Среднемесячная номинальная начисленная зарплата	Тысяча рублей	0	0	0	0	0	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Прогнозные сведения

2. Сведения об исполнении поквартального плана достижения показателей
проекта социально-экономического развития в 2026 году

№ п/п	Показатели проекта социально-экономического развития	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение по кварталам			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Количество созданных рабочих мест					
	План	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Факт/прогноз		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	Объем внебюджетных инвестиций					
	План	Тысяча рублей	21 763 977,4600	22 675 348,6500	24 498 091,0400	25 865 147,8300
	Факт/прогноз		22 958 678,4900	22 958 678,4900	24 498 091,0400	25 865 147,8300
3	Стоимость произведенных товаров и услуг					
	План	Тысяча рублей	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Факт/прогноз		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	Среднемесячная номинальная начисленная зарплата					
	План	Тысяча рублей	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Факт/прогноз		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3. Сведения о достижении результатов и контрольных точек проекта социально-экономического развития

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз			
1.		Завершена комплексная застройка жилого микрорайона - "Мэй" в г.о.Нальчик Значение: 1 Дата: 31.12.2027	Единица	0	1	0	0	31.12.2027	31.12.2027	Кунижев Муаед Ахъедович		В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.		Техническая готовность объекта, %		0				31.03.2026	31.03.2026	Кунижев Муаед Ахъедович	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное местной администрации г.о. Нальчик от 30.12.2025г. № 07-09-71-2025, приложен файл.
1.2.		Земельный участок предоставлен заказчику		0				30.06.2026	30.06.2026	Кунижев Муаед Ахъедович		В работе.Дополнительные сведения: Отклонения отсутствуют.
2.		Завершена комплексная застройка жилого микрорайона "Восточный" в г.о.Нальчик Значение: 1 Дата: 31.12.2030	Единица	0	1	0	0	31.12.2030	31.12.2026	Кунижев Муаед Ахъедович		В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.
2.1.		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено		0				31.03.2026	31.03.2026	Кунижев Муаед Ахъедович	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное местной администрации г.о. Нальчик от 26.12.2025г. № 07-09-66-2025, приложен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз			
												файл.
2.2.		Земельный участок предоставлен заказчику		0				30.06.2026	30.06.2026	Кунижев Муаед Ахъедович		В работе.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийПрогнозные
сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации проекта социально-экономического развития

№ п/п	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Предусмотрено паспортом проекта социально- экономического развития	Кассовое исполнение	Процент исполнения (4)/ (5)*100	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1	(01) Завершена комплексная застройка жилого микрорайона - "Мэй" в г.о.Нальчик	4 150 983,57	1 199 417,29	28,89	
1.1	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
1.2	Региональный бюджет	0,00	0,00	0,00	
1.3	Внебюджетные источники	4 150 983,57	1 199 417,29	28,89	
2	(02) Завершена комплексная застройка жилого микрорайона "Восточный" в г.о.Нальчик	405 872,40	450 969,34	111,11	
2.1	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
2.2	Региональный бюджет	0,00	0,00	0,00	
2.3	Внебюджетные источники	405 872,40	450 969,34	111,11	

№ п/п	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Предусмотрено паспортом проекта социально- экономического развития	Кассовое исполнение	Процент исполнения (4)/ (5)*100	Комментарий
1	2	3	4	5	6
	Всего по социально-экономическому проекту за счет всех источников, в том числе:	4 556 855,97	1 650 386,63	36,22	
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
	Региональный бюджет	0,00	0,00	0,00	
	Внебюджетные источники	4 556 855,97	1 650 386,63	36,22	