

Администратор проекта —
Журавлев Андрей Иванович

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗА IV КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"352-83 Комплексная застройка жилых микрорайонов " Микрорайон - "Мэй" в г.о.Нальчик", "Микрорайон "Восточный" в г.о.Нальчик" (Кабардино-Балкарская Республика)"

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			Итого по всем источникам:
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	6610096,09 тыс. руб.

Отклонения отсутствуют

1. Сведения о достижении показателей проекта социально-экономического развития

№ п/п	Статус	Показатели проекта социально-экономического развития	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1		Количество созданных рабочих мест	Единица	0	0	0	0	0	
2		Объем внебюджетных инвестиций	Тысяча рублей	0	17841561,27	21308291,86	17841561,27	21308291,86	
3		Стоимость произведенных товаров и услуг	Тысяча рублей	0	0	0	0	0	
4		Среднемесячная номинальная начисленная зарплата	Тысяча рублей	0	0	0	0	0	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Прогнозные сведения

2. Сведения об исполнении поквартального плана достижения показателей
проекта социально-экономического развития в 2025 году

№ п/п	Показатели проекта социально-экономического развития	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение по кварталам			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Количество созданных рабочих мест					
	План	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Факт/прогноз		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	Объем внебюджетных инвестиций					
	План	Тысяча рублей	15 012 532,3200	15 641 205,4200	16 898 551,6200	17 841 561,2700
	Факт/прогноз		18 455 490,4300	20 162 484,6500	21 308 291,8600	21 308 291,8600
3	Стоимость произведенных товаров и услуг					
	План	Тысяча рублей	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Факт/прогноз		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	Среднемесячная номинальная начисленная зарплата					
	План	Тысяча рублей	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Факт/прогноз		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3. Сведения о достижении результатов и контрольных точек проекта социально-экономического развития

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз			
1.		Завершена комплексная застройка жилого микрорайона - "Мэй" в г.о.Нальчик Значение: 1 Дата: 31.12.2027	Единица	0	1	0	0	31.12.2027	31.12.2027	Кунижев Муаед Ахъедович		В работе.Дополнительные сведения: Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию		0				31.12.2025	30.12.2025	Кунижев Муаед Ахъедович	Иное Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Местной администрации г.о. Нальчик от 27.12.2024г. № б/н, приложен файл .
1.2.		Техническая готовность объекта, %		0				31.03.2026	31.03.2026	Кунижев Муаед Ахъедович		В работе.Дополнительные сведения: Отклонения отсутствуют.
2.		Завершена комплексная застройка жилого микрорайона "Восточный" в г.о.Нальчик Значение: 1 Дата: 31.12.2030	Единица	0	1	0	0	31.12.2030	31.12.2030	Кунижев Муаед Ахъедович		В работе.Дополнительные сведения: Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.
2.1.		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)		0				31.12.2025	30.12.2025	Кунижев Муаед Ахъедович	Иное Разрешение на строительство	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на строительство" Иное Местной администрации г.о. Нальчик от 13.08.2025г. № 07-09-48-2025, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Прогнозные сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации проекта социально-экономического развития

№ п/п	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Предусмотрено паспортом проекта социально- экономического развития	Кассовое исполнение	Процент исполнения (4)/ (5)*100	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1	(01) Завершена комплексная застройка жилого микрорайона - "Мэй" в г.о.Нальчик	2 322 187,50	2 556 276,39	110,08	
1.1	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
1.2	Региональный бюджет	0,00	0,00	0,00	
1.3	Внебюджетные источники	2 322 187,50	2 556 276,39	110,08	
2	(02) Завершена комплексная застройка жилого микрорайона "Восточный" в г.о.Нальчик	821 178,00	4 053 819,70	493,66	
2.1	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
2.2	Региональный бюджет	0,00	0,00	0,00	
2.3	Внебюджетные источники	821 178,00	4 053 819,70	493,66	

№ п/п	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Предусмотрено паспортом проекта социально- экономического развития	Кассовое исполнение	Процент исполнения (4)/ (5)*100	Комментарий
1	2	3	4	5	6
	Всего по социально-экономическому проекту за счет всех источников, в том числе:	3 143 365,50	6 610 096,09	210,29	
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
	Региональный бюджет	0,00	0,00	0,00	
	Внебюджетные источники	3 143 365,50	6 610 096,09	210,29	