

Реализация регионального проекта
«Жилье» (Кабардино-Балкарская Республика)

10 декабря 2020 года подписано дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Жилье (Кабардино-Балкарская Республика)» на территории Кабардино-Балкарской Республики №069-2019-F10021-1/3 по целевым индикаторам на 2020-2030 годы.

В соответствии с региональным проектом «Жилье» в 2020 году введено 500,4 тыс. кв. метров жилья (101,3% от плана), в том числе по стимулированию программ развития жилищного строительства – 150,1 тыс. кв. метров жилья (100,1% от плана).

Организациями-застройщиками, осуществляющими многоквартирное жилищное строительство, в 2020 г. построено 1698 квартир общей площадью 115,5 тыс. кв. метров (23,1% в общем объеме введенного жилья).

Индивидуальными застройщиками построено 3331 собственный дом площадью 384,9 тыс. кв. метров. В общем объеме введенного жилья на индивидуальных застройщиков приходится 76,9%.

В 2020 году объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» составил 30,2 млрд. рублей, или 106,9% к соответствующему периоду 2019 г.

Кабардино-Балкарской Республике в соответствии с утвержденным региональным проектом «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» осуществлялось строительство следующих объектов коммунальной инфраструктуры:

«Расширение водопроводных сетей и сооружений г.о. Нальчик, II очередь» стоимостью 180,4 млн. рублей.

17 января 2020 г. заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету №83701000-1-2020-002, в рамках которого строительство указанного объекта осуществляется местной администрацией г.о. Нальчик. Местной администрации г.о.Нальчик, 24 марта 2020г. подписан контракт с ООО Строительная компания «ЛИДЕР» № 0104300014420000010_215024. Объект введен в эксплуатацию.

«Строительство наружных сетей водоотведения микрорайона жилой застройки в продолжение микрорайона Нарт жилого района Вольный Аул» стоимостью 86,1 млн. рублей.

18 августа 2020 г. № 069-09-2020-297/4 подписано «Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 20.12.2019 № 069-09-2020-297».

ГКУ КБР «Управление капитального строительства» 2 октября 2020 г. заключен государственный контракт №16 с ООО «ТРАНС СТРОЙ» на выполнение строительно-монтажных работ. Государственный контракт на проведение строительного контроля №26 от 6.11.2020г.

Объект введен в эксплуатацию.

«Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона жилой застройки в продолжение микрорайона Нарт жилого района Вольный Аул» стоимостью 135,34 млн. рублей.

18 августа 2020 г. № 069-09-2020-297/4 подписано «Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 20.12.2019 № 069-09-2020-297».

ГКУ КБР «Управление капитального строительства» 2 октября 2020 г. заключен государственный контракт №15 с ООО «ЭЛИТ-СТРОЙ» на выполнение строительно-монтажных работ. Государственный контракт на проведение строительного контроля №27 от 6.11.2020г.

Объект введен в эксплуатацию.

В рамках строительства указанных объектов по мероприятию стимулирования программ развития жилищного строительства планировалось ввести 150 тыс. кв. метров жилья, введено 150,1 тыс. кв. метров жилья (100,1% от плана).