

О ходе реализации регионального проекта «Жилье»

(по состоянию на 23.10.2020г.)

В 2020 году планируется ввести 528 тыс. кв. метров жилья (показатель может быть снижен до 494 тыс. кв. метров – предварительно согласовано с Минстроем России), что составит 111,4 % к 2019г., в том числе по стимулированию программ развития жилищного строительства 150 тыс. кв. метров (120 тыс. кв. м.- «Мэй», 20 тыс. кв. м. – «Нарт»). За январь-сентябрь введено 323,3 тыс. кв. метров, или 109,8% к аналогичному периоду 2019 года, в том числе по стимулированию программ развития жилищного строительства 113,9 тыс. кв. метров или 75,9% от плана.

По программе «Стимул» в 2020 году ООО СК «ЛИДЕР» осуществляется строительство объекта «Расширение водопроводных сетей и сооружений г.о. Нальчик, II очередь». Общий объем средств составляет 180,4 млн. рублей (ФБ – 178,55 млн. рублей, бюджет КБР – 1,8 млн. рублей.) Кассовый расход на 23 октября 2020г. – 166,6 млн. рублей.

Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком производства работ.

Распоряжением Правительства РФ от 18 июля 2020г. № 1873-р Республике в соответствии с заявкой выделены средства в сумме 219,3 млн. рублей. Из бюджета КБР софинансирование составит 2,2 млн. рублей. Планируется строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона жилой застройки в продолжение микрорайона Нарт жилого района Вольный Аул и выполнение проектно-изыскательских работ на строительство наружных сетей газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения указанного микрорайона. Реализация мероприятия в рамках освоения дополнительно выделенных средств будет осуществляться ГКУ КБР «Управление капитального строительства». 16 сентября 2020г. состоялся открытый аукцион. ГКУ КБР «УКС» 2 октября 2020 года заключены государственные контракты:

- №16 с ООО «ТРАНС СТРОЙ» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство наружных сетей газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения микрорайона жилой застройки в продолжение микрорайона Нарт жилого района Вольный Аул» на сумму 81,6 млн. рублей. Кассовый расход на 23 октября составил 24,5 млн. рублей;

- №15 с ООО «ЭЛИТ-СТРОЙ» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона жилой застройки в продолжение микрорайона Нарт жилого района Вольный Аул» на сумму 128,05 млн. рублей. Кассовый расход на 23 октября составил 38,4 млн. рублей;

Ввод объектов в эксплуатацию планируется до конца 2020 года