

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Координатор: Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

Отчетный период: 2025 год

Общие сведения о государственной программе

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 марта 2020 г. № 39-ПП.

Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 января 2024 года №31-рп утверждены:

паспорт государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»;

паспорт комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»;

паспорт комплекса процессных мероприятий «Оказание государственной поддержки в обеспечении жильем и оплате коммунальных услуг»;

паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и реализации государственной политики в сфере строительства, жилищного обеспечения и жилищно-коммунального хозяйства.

Координатором государственной программы является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Исполнителями государственной программы являются:

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики,

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики,

Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов республики.

Для подготовки отчета использовались данные официального статистического учета, аналитическая, отчетная и иная информация представленная в Минстрой КБР органами исполнительной власти и местного самоуправления, организациями и предприятиями Кабардино-Балкарской Республики.

Отчет о ходе реализации государственной программы представлен в прилагаемых таблицах. Оценка эффективности проведена в соответствии с методикой.

В соответствии с методикой оценки, эффективность реализации государственной программы за 2025 год является высокой и составляет 87,4%.

Информация о достигнутых результатах реализации государственной программы

Региональный проект «Жилье (Кабардино-Балкарская Республика)»

В 2025 году целевой показатель реализации регионального проекта «Жилье» - ввод жилья общей площадью 579 тыс. кв. метров. За 2025 год организациями всех форм собственности и населением введено в эксплуатацию 642,5 тыс. кв. метров общей площади жилья, что на 5,2 % выше показателя 2024 года и составляет 110,9% от плана. Организационно-застройщиками, осуществляющими многоквартирное жилищное строительство, построено 73 многоквартирных дома на 3545 квартиры общей площадью 222,5 тыс. кв. метров. Индивидуальными застройщиками построен 3121 собственный дом площадью 420 тыс. кв. метров, что на 13,5% выше показателя 2024 года.

В соответствии с паспортом регионального проекта установлено:

плановое значение показателя «доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года» было установлено на уровне - 15,6%; значение показателя за 2025 год будет опубликовано в ЕМИСС после 30 апреля 2026 г. Минстроем РФ в соответствии с приказом от 17 апреля 2025 г. № 239/пр, которым утверждена методика подсчета показателя.

плановое значение показателя «общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» - 23,1 кв. м на человека; в соответствии с методологией утвержденной приказом Росстата от 10 сентября 2025 г. № 470 показатель за 2025 год будет опубликован и размещен в Единой межведомственной информационно-статистической системе (далее - ЕМИСС) после 20 апреля 2026 года.

Реализация проектов комплексного освоения территорий
Мероприятия будут реализовываться с 2026 года.

Расселение непригодного для проживания жилищного фонда

В соответствии с соглашением на 1 января 2026 г. необходимо было расселить 2170 чел. из аварийного жилищного фонда общей площадью 33,86 тыс. кв. метров, в том числе в 2025 году - 486 человек из 8,17 тыс. кв. м.

На указанную дату расселены 101 человек 4,63 тыс кв. метров. Местной администрацией г.о. Нальчик своевременно не переданы жилые помещения в рамках программы переселения.

Объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2025 году составил 71,3 млн. руб., освоено 43,5 млн рублей или 61%.

Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики»

В соответствии с паспортом регионального проекта установлено:

плановое значение показателя «Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года» - 9,1 тыс. человек, факт - 9,8 тыс. человек, или 107,6%.

плановое значение показателя «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года» - 68 штук, факт - 80 штук, или 117,6%.

В 2025 году была начата реализация 22 мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения из которых 15 объектов завершены в 2025 году. В 2025 году было предусмотрено и освоено 1 232,9 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 743,7 млн. рублей или 100%

В соответствии с паспортом **регионального проекта «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах»** плановое значение показателя «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах» - 14,49%, фактический показатель за 2025 год составил 19,8%, или 136,65%.

Финансирование проекта в 2025 году не предусмотрено.

Региональный проект «Содействие муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем»

На реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в 2025 году были направлены бюджетные средства в объеме 28,1 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 26,7 млн рублей. Обеспечены социальной выплатой на приобретение (строительство) жилья 59 молодых семей. Освоение составило 99,5%.

На реализацию мероприятия по предоставлению субсидии на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общественного имущества в многоквартирном доме были направлены бюджетные средства в объеме 1,58 млн рублей, в том из федерального бюджета – 1,48 млн рублей. Освоение составило 100%

Региональный проект «Содействие развитию инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики»

По мероприятию «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» в Кабардино-Балкарской Республике осуществляется реализация инфраструктурного бюджетного кредита по строительству Баксанского группового водопровода.

По результатам одобренной заявки на период 2022-2025 годов размер бюджетного кредита из федерального бюджета составил 2 742,5 млн. руб.

Заключен государственный контракт с ООО «АССО» на строительство 1-го этапа по объекту «Баксанский групповой водопровод в Баксанском муниципальном районе и г.о. Баксан, КБР».

В 2025 г. подрядной организацией освоено 905,68 млн. руб. или 100% от плана.

В ходе производства работ по реализации 1 этапа строительства объекта «Баксанский групповой водопровод в Баксанском муниципальном районе и г.о. Баксан, КБР» были выявлены дополнительные объемы работ, в связи с чем вносятся корректировки в проектно-сметную документацию в части определения перечня необходимых работ по двум этапам строительства объекта.

24 декабря 2025 года в Минстрой РФ направлено обращение Правительства КБР о рассмотрении возможности переноса срока завершения строительства объекта. 30 декабря 2025 года подписано дополнительное соглашение к государственному контракту на строительные работы по переносу срока завершения работ на 2027 год.

В рамках мероприятия по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ по объекту «Реконструкция (повышение сейсмостойкости) здания ДООУ МКОУ СОШ им. Х.Х. Абазова в с.п. Псынадаха по ул. Ленина, 100 а, Зольского муниципального района, КБР». Реконструкция завершена. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

Финансовое обеспечение в 2025 году составило 5,08 млн. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 4,83 млн. руб. Освоение – 100 %.

Ведомственный проект «Государственная поддержка реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики»

Запланированные на 2025 год работы по капитальному ремонту 68-ти МКД общей площадью 185 973,06 кв. м. региональным оператором завершены. Выделено и освоено из регионального бюджета 100,7 млн. рублей или 100%.

Всего в рамках реализации программы в 2025 году отремонтировано 213 конструктивных элементов МКД, в том числе:

кровли – в 67 МКД;

фасады – в 26 МКД;

подвалы – в 18 МКД;

лифты – в 1 МКД;

внутридомовые инженерные сети – 101 в 26 МКД.

За 2025 год начисление взносов собственникам помещений на капитальный ремонт составляет 666,34 млн руб., собрано 763,40 млн. руб.

Уровень собираемости оставил - 114,57%

Ведомственный проект «Государственная поддержка граждан в обеспечении жильем»

В соответствии с постановлением Правительства КБР от 26 сентября 2012 г. № 231-ПП осуществляется субсидирование процентных ставок по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся владельцами материнского (семейного) капитала за счет средств республиканского бюджета КБР.

В рамках реализации постановления Правительства КБР от 9 февраля 2007 г. 34-ПП осуществляется компенсация части процентной ставки по предоставленным ранее кредитам гражданам, состоящим в списке граждан, нуждающихся в получении кредитов на строительство (приобретение) жилья.

По состоянию на 1 января 2026 г. оплата произведена 520 заемщикам на общую сумму 8,18 млн рублей. Задолженности по выплате компенсации не имеется.

Комплекс процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»

По мероприятию обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в федеральном бюджете на 2025 год средства для КБР не предусматривались в виду отсутствия потребности в их использовании. Граждан, состоящих на учете из числа данной категории, не имеется.

По мероприятию обеспечение жильем ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, вставших на учет до 1 января 2005 г., в федеральном бюджете на 2025 год предусмотрены средства в объеме 3,6 млн рублей, однако в связи с отсутствием потребности в их использовании, указанные средства были секвестированы в соответствии с внесенными изменениями в сводную бюджетную роспись. Свидетельством о праве на получение субсидии в 2025 году обеспечен 1 ветеран, изъявивший желание на его получение на сумму 0,9 млн рублей, оплата которого осуществлена за счет остатков неиспользованных средств, выделенных республике в предыдущие годы.

По мероприятию обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 г., в федеральном бюджете на 2025 год были предусмотрены средства в объеме 10,1 млн рублей,

однако в связи с отсутствием потребности в их использовании, указанные средства были секвестированы в соответствии с внесенными изменениями в сводную бюджетную роспись. Свидетельствами о праве на получение субсидии в 2025 году обеспечены 6 инвалидов, изъявивших желание на его получение на общую сумму 5,5 млн рублей, оплата которых осуществлена за счет остатков неиспользованных средств, выделенных республике в предыдущие годы.

Комплекс процессных мероприятий «Оказание государственной поддержки в обеспечении жильем и оплате коммунальных услуг»

Министерством труда и социальной защиты КБР осуществляются ежемесячные выплаты средств, направленных на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

За 2025 г. оплата произведена 2571 получателю на сумму 4,5 млн. руб. из регионального бюджета.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и реализации государственной политики в сфере строительства, жилищного обеспечения и жилищно-коммунального хозяйства»

В 2025 году в региональном бюджете на обеспечение работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики запланировано 100,39 млн. рублей, израсходовано 99,9 млн. рублей или 98%.

По мероприятию «Реализация мероприятий в сфере информационно-телекоммуникационных технологий» в соответствии с Государственным контрактом № 2 от 9 декабря 2025 г. на оказание услуг по передаче неисключительных прав на дополнительные модули программного обеспечения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности КБР, заключенным Минстроем КБР с ООО «Джемс Девелопмент» на сумму 2,0 млн руб., предусматривалось завершение работ по Контракту до 25 декабря 2025 г.

25 декабря 2025 г. в адрес министерства поступило письмо от разработчика о невозможности проведения приемочных работ по завершению Контракта в связи с техническим сбоем в работе оборудования на стороне технического оператора ГИСОГД КБР. Минцифры КБР подтвердило невозможность проведения приемочных работ, в связи с чем 30 декабря 2025 г. контракт был расторгнут. Указанные мероприятия перенесены на 2026 год.

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»
за 2025 год

1. Сведения о достижении показателей государственной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение годового объема ввода жилья до 760 тыс. кв. м к 2030 году											
1		Объем жилищного строительства (в том числе в рамках комплексного развития территорий)	НП, ГП РФ, ФП в НП, ГП	тыс. кв. м	-	-		распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. N 2765-р		Росстат	
Улучшение жилищных условий к 2025 году не менее 17,8 тыс. семей											
2		Количество семей, улучшивших жилищные условия	НП, ГП РФ, ГП	тыс. семей	-	-		распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. N 2765-р		Росстат	
Расселение до 2025 года 22,09 тыс. кв. м жилищного фонда, признанного непригодным для проживания											
3		Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	НП, ГП РФ, ФП в НП, ГП	тыс. человек	-	-		протокол заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 28 декабря 2018 г. N 16			
4		Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	НП, ГП РФ, ФП в НП, ГП	тыс. кв. м	-	-		протокол заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 28 декабря 2018 г. N 16			
Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, обеспеченного к 2024 году качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения											
5		Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	НП, ГП РФ, ФП в НП, ГП	процентов	-	-		протокол заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 28 декабря 2018 г. N 16			
Улучшение жилищных условий граждан Кабардино-Балкарской Республики за счет повышения обеспеченности жильем до 24,2 кв. м на человека к 2027 году, обновления жилищного фонда до 20% в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения непригодного для проживания жилищного фонда											
6		Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года	НП, ГП РФ, ФП в НП, ГП	процентов	15,6						размещается в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС). за 2025 год будет размещен в апреле 2026 года.
7		Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	НП, ГП РФ, ФП в НП, ГП	кв.м	23,1						размещается в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС). за 2025 год будет размещен в апреле 2026 года.
Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 39,2 тыс. человек к 2027 году											
8		Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года	НП, ГП РФ, ФП в НП, ГП	тыс. человек	9,1	9,8				Росстат	исполнение 107,69%
Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 68 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2027 году											
9		Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года	НП, ГП РФ, ФП в НП, ГП	штук	66	80				Росстат	исполнение 121,21%
Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах до 20 процентов к 2027 году											
10		Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах	НП, ГП РФ, ФП в НП, ГП	процентов	14,49	19,8				Росстат	исполнение 136,65%

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

	Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Государственная программа (всего), в том числе:	3 222 668,31	3 222 668,31	3 222 668,31	3 222 668,31	2 425 066,92	75,3	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	784 826,87	784 826,87	784 826,87	784 826,87	784 679,34	100,0	
	Региональный бюджет (всего), из них:	3 117 827,71	3 117 827,71	3 117 827,71	3 117 827,71	2 320 226,32	74,4	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам	616 278,69	616 278,69	616 278,69	616 278,69	588 394,26	95,5	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	593 208,80	593 208,80	593 208,80	593 208,80	565 479,67	95,3	
	Внебюджетные источники	104 840,60	104 840,60	104 840,60	104 840,60	104 840,60	100,0	
1.	Региональный проект «Жилье (Кабардино-Балкарская Республика)» (всего), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
1.1.	Мероприятие "Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации" (всего), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2.	Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (всего), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Региональный бюджет, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года" (всего), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Региональный бюджет, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
3.	Региональный проект «Чистая вода» (всего), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Региональный бюджет, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
4.	Региональный проект "Жилье (Кабардино-Балкарская Республика)" (всего), в том числе:	71 302,98	71 302,98	71 302,98	71 302,98	43 573,85	61,1	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	7 887,37	7 887,37	7 887,37	7 887,37	7 887,37	100,0	
	Региональный бюджет, из них:	71 302,98	71 302,98	71 302,98	71 302,98	43 573,85	61,1	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам	71 302,98	71 302,98	71 302,98	71 302,98	43 573,85	61,1	
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	71 302,98	71 302,98	71 302,98	71 302,98	43 573,85	61,1	

4.1.	Мероприятие "Реализация проектов комплексного развития территорий" (всего), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	региональный бюджет, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
4.2.	Мероприятие (результат) "Расселение непригодного для проживания жилищного фонда" (всего), в том числе:	71 302,98	71 302,98	71 302,98	71 302,98	43 573,85	61,1	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	7 887,37	7 887,37	7 887,37	7 887,37	7 887,37	100,0	
	региональный бюджет, из них:	71 302,98	71 302,98	71 302,98	71 302,98	43 573,85	61,1	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам	71 302,98	71 302,98	71 302,98	71 302,98	43 573,85	61,1	
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	71 302,98	71 302,98	71 302,98	71 302,98	43 573,85	61,1	
5.	Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики" (всего), в том числе:	1 232 921,80	1 232 921,80	1 232 921,80	1 232 921,80	1 232 921,80	100,0	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	743 743,00	743 743,00	743 743,00	743 743,00	743 743,00	100,0	
	региональный бюджет, из них:	1 122 862,14	1 122 862,14	1 122 862,14	1 122 862,14	1 122 862,14	100,0	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам	516 686,76	516 686,76	516 686,76	516 686,76	516 686,76	100,0	
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	521 905,82	521 905,82	521 905,82	521 905,82	521 905,82	100,0	
	внебюджетные источники	104 840,60	104 840,60	104 840,60	104 840,60	104 840,60	100,0	
5.1.	Мероприятие (результат) "Улучшено качество предоставления гражданам коммунальных услуг посредством строительства, реконструкции (модернизации), капитального ремонта объектов тепло- и водоснабжения и водоотведения" (всего), в том числе:	1 232 921,80	1 232 921,80	1 232 921,80	1 232 921,80	1 232 921,80	100,0	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	743 743,00	743 743,00	743 743,00	743 743,00	743 743,00	100,0	
	региональный бюджет, из них:	1 122 862,14	1 122 862,14	1 122 862,14	1 122 862,14	1 122 862,14	100,0	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам	516 686,76	516 686,76	516 686,76	516 686,76	516 686,76	100,0	
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	521 905,82	521 905,82	521 905,82	521 905,82	521 905,82	100,0	
	внебюджетные источники	104 840,60	104 840,60	104 840,60	104 840,60	104 840,60	100,0	
6.	Региональный проект "Содействие муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" (всего), в том числе:	29 927,35	29 927,35	29 927,35	29 927,35	29 717,81	99,3	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	28 362,60	28 362,60	28 362,60	28 362,60	28 215,07	99,5	
	Региональный бюджет, из них:	29 927,35	29 927,35	29 927,35	29 927,35	29 717,81	99,3	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам	28 288,95	28 288,95	28 288,95	28 288,95	28 133,65	99,5	
6.1.	Мероприятие (результат) "Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей" (всего), в том числе:	28 288,95	28 288,95	28 288,95	28 288,95	28 133,65	99,5	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	26 874,50	26 874,50	26 874,50	26 874,50	26 726,97	99,5	
	Региональный бюджет, из них:	28 288,95	28 288,95	28 288,95	28 288,95	28 133,65	99,5	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам	28 288,95	28 288,95	28 288,95	28 288,95	28 133,65	99,5	
6.2.	Мероприятие (результат) "Предоставление субсидии на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общественного имущества в многоквартирном доме" (всего), в том числе:	1 638,40	1 638,40	1 638,40	1 638,40	1 584,16	96,7	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	1 488,10	1 488,10	1 488,10	1 488,10	1 488,10	100,0	
	Региональный бюджет	1 638,40	1 638,40	1 638,40	1 638,40	1 584,16	96,7	

7.	Региональный проект "Содействие развитию инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики" (всего), в том числе:	1 677 602,80	1 677 602,80	1 677 602,80	1 677 602,80	910 777,91	54,3	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	4 833,90	4 833,90	4 833,90	4 833,90	4 833,90	100,0	
	Региональный бюджет	1 677 602,80	1 677 602,80	1 677 602,80	1 677 602,80	910 777,91	54,3	
7.1.	Мероприятие (результат) "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности" (всего), в том числе:	1 672 514,50	1 672 514,50	1 672 514,50	1 672 514,50	905 689,64	54,2	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Региональный бюджет	1 672 514,50	1 672 514,50	1 672 514,50	1 672 514,50	905 689,64	54,2	
7.2.	Мероприятие (результат) "Реализация мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" (всего), в том числе:	5 088,30	5 088,30	5 088,30	5 088,30	5 088,27	100,0	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	4 833,90	4 833,90	4 833,90	4 833,90	4 833,90	100,0	
	Региональный бюджет	5 088,30	5 088,30	5 088,30	5 088,30	5 088,27	100,0	
7.3.	Мероприятие (результат) "Иные межбюджетные трансферты на оказание разовой финансовой помощи бюджетам отдельных муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики за счет средств резервного фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республики" (всего), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Региональный бюджет, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
8.	Ведомственный проект "Государственная поддержка реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики" (всего), в том числе:	100 699,84	100 699,84	100 699,84	100 699,84	100 699,80	100,0	
	региональный бюджет	100 699,84	100 699,84	100 699,84	100 699,84	100 699,80	100,0	
8.1.	Мероприятие (результат) "Государственная поддержка реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики" (всего), в том числе:	50 699,84	50 699,84	50 699,84	50 699,84	50 699,80	100,0	
	Региональный бюджет	50 699,84	50 699,84	50 699,84	50 699,84	50 699,80	100,0	
8.2.	Мероприятие (результат) "Субсидии Некоммерческому фонду "Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики" на финансовое обеспечение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в части замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации" (всего), в том числе:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	
	Региональный бюджет	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	
9.	Ведомственный проект "Государственная поддержка граждан в обеспечении жильем" (всего), в том числе:	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 184,08	96,3	
	региональный бюджет	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 184,08	96,3	
9.1.	Мероприятие (результат) "Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам" (всего), в том числе:	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 184,08	96,3	
	Региональный бюджет	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 184,08	96,3	
10.	Комплекс процессных мероприятий "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" (всего), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Региональный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
10.1.	Мероприятие (результат) "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" (всего), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Региональный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
10.2.	Мероприятие (результат) "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" (всего), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Региональный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
10.3.	Мероприятие (результат) "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (всего), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Региональный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
11.	Комплекс процессных мероприятий "Оказание государственной поддержки в обеспечении жильем и оплате коммунальных услуг" (всего), в том числе:	4 534,20	4 534,20	4 534,20	4 534,20	4 501,25	99,3	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Региональный бюджет	4 534,20	4 534,20	4 534,20	4 534,20	4 501,25	99,3	
11.1.	Мероприятие (результат) "Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме" (всего), в том числе:	4 534,20	4 534,20	4 534,20	4 534,20	4 501,25	99,3	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Региональный бюджет	4 534,20	4 534,20	4 534,20	4 534,20	4 501,25	99,3	
12.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и реализации государственной политики в сфере строительства, жилищного обеспечения и жилищно-коммунального хозяйства" (всего), в том числе:	102 398,40	102 398,40	102 398,40	102 398,40	99 909,48	97,6	
	региональный бюджет	102 398,40	102 398,40	102 398,40	102 398,40	99 909,48	97,6	
12.1.	Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ" (всего), в том числе:	100 398,30	100 398,30	100 398,30	100 398,30	99 909,48	99,5	
	Региональный бюджет	100 398,30	100 398,30	100 398,30	100 398,30	99 909,48	99,5	
12.2.	Мероприятия (результат) "Реализация мероприятий в сфере информационно-телекоммуникационных технологий" (всего), в том числе:	2 000,10	2 000,10	2 000,10	2 000,10	0,00	0,0	
	Региональный бюджет	2 000,10	2 000,10	2 000,10	2 000,10	0,00	0,0	

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование структурного элемента	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная ропись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	

Дефицита бюджета не имеется

4. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы

ОТЧЕТ
о ходе реализации комплекса процессных мероприятий
**«ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»**
за 2025г.

1. "Ключевые риски при реализации комплекса процессных мероприятий отсутствуют".

№ п/п	Наименование показателя или мероприятия (результата)	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
1	2	3	4	5
1.				

5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий государственной программы КБР "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики"

[illegible]

7. Сведения об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1.	Комплекс процессных мероприятий "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" (всего), в том числе:	0	0	0	0	0	0	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0	0	0	0	0	0	
	региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" (всего), в том числе:	0	0	0	0	0	0	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0	0	0	0	0	0	
	региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Мероприятие (результат) "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" (всего), в том числе:	0	0	0	0	0	0	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0	0	0	0	0	0	
	региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Мероприятие (результат) "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (всего), в том числе:	0	0	0	0	0	0	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0	0	0	0	0	0	
	региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	

ОТЧЕТ

о ходе реализации комплекса процессных мероприятий

«ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ И ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»

за 2025г.

1. "Ключевые риски при реализации комплекса процессных мероприятий отсутствуют".

№ п/п	Наименование показателя или мероприятия (результата)	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
1	2	3	4	5
1.				

«ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ И ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»
за 2024 год

[illegible]

7. Сведения об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Комплекс процессных мероприятий «Оказание государственной поддержки в обеспечении жильем и оплате коммунальных услуг»(всего), в том числе:	4 534,20	4 534,20	4 534,20	4 534,20	4 501,30	99,3	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Региональный бюджет	4 534,20	4 534,20	4 534,20	4 534,20	4 501,30	99,3	
1.1.	мероприятие (результат) «Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», в том числе:	4 534,20	4 534,20	4 534,20	4 534,20	4 501,30	99,3	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Региональный бюджет	4 534,2	4 534,2	4 534,2	4 534,2	4 501,3	99,3	

ОТЧЕТ

о ходе реализации комплекса процессных мероприятий

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»**

за 2024г.

1. "Ключевые риски при реализации комплекса процессных мероприятий отсутствуют".

№ п/п	Наименование показателя или мероприятия (результата)	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
1	2	3	4	5
1.				

5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий государственной программы КБР "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики"

[illegible]

7. Сведения об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и реализации государственной политики в сфере строительства, жилищного обеспечения и жилищно-коммунального хозяйства" (всего), в том числе:	102 398,40	102 398,40	102 399,40	102 400,40	99 909,48	97,6	
	региональный бюджет	102 398,40	102 398,40	102 399,40	102 400,40	99 909,48	97,6	
1.1.	Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ" (всего), в том числе:	100 398,30	100 398,30	100 398,30	100 398,30	99 909,48	99,5	
	Региональный бюджет	100 398,30	100 398,30	100 398,30	100 398,30	99 909,48	99,5	
1.2.	Мероприятие (результат) "Реализация мероприятий в сфере информационно-телекоммуникационных технологий" (всего), в том числе:	2 000,10	2 000,10	2 001,10	2 002,10	0,00	0,0	
	Региональный бюджет	2 000,10	2 000,10	2 001,10	2 002,10	0,00	0,0	