

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
(уточненный)

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРДСКОЙ СРЕДЫ»

Координатор: Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

Отчетный период: 2022 год

Исполнитель: Начальник отдела жилищного хозяйства
Аксоров Астемир Григорьевич

Телефон: +7 (8662) 400361
gkhkbr@mail.ru

Министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики



А.Х. Бербеков

I. Общие сведения о государственной программе

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Формирование современной городской среды», утверждена постановлением Правительства КБР от 31 августа 2017 г. № 156-ПП

В соответствии с Перечнем государственных программ Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 декабря 2017 г. № 745-рп, координатором государственной программы является Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Исполнителем государственной программы является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики,

Цели и задачи государственной программы:

Цели государственной программы:

- кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза;

- создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов;

Задачи государственной программы:

- улучшение условий жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;

- приведение в нормативное состояние общественных территорий в муниципальных образованиях;

- создание механизмов вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное);

- улучшение общего социально-экономического состояния муниципального образования;

- создание новых возможностей для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании;

- сохранение и восстановление исторических территорий в муниципальных образованиях;

- повышение индекса качества городской среды в городах Кабардино-Балкарской Республики;

- сокращение количества городов с неблагоприятной городской средой;

- увеличение количества граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях в решение вопросов городского развития;
- усиление конкурентных возможностей муниципального образования, привлечение молодых, квалифицированных кадров;
- повышение компетенций государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития;
- создание дополнительных условий для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров;
- поддержание и создание дополнительных условий развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития;
- проведение цифровизации городского хозяйства (по отдельным направлениям);

Отчет о ходе реализации государственной программы ежегодно формируется и направляется соответствии с требованиями постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2017 г. № 156-ПП «Об утверждении государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Формирование современной городской среды», от 13 марта 2017 г. № 37-ПП «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Кабардино-Балкарской Республики», Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Кабардино-Балкарской Республики, утвержденными приказом Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 2018 г. № 19.

Для подготовки отчета использовались данные официального статистического учета, аналитическая, отчетная и иная информация представленная в Минстрой КБР органами исполнительной власти и местного самоуправления.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы представлен в прилагаемых таблицах.

II. Информация о достигнутых результатах реализации государственной программы

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Формирование современной городской среды» направлена на повышение качества и комфорта городской среды в Кабардино-Балкарской Республике.

В соответствии с методикой оценки, по предварительным расчетам эффективность реализации государственной программы за 2022 год является высокой и составляет 1,02.

По мероприятию «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году»

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 23 марта 2019 года № 510-р (ред. от 30.12.2020) «Об утверждении Методики формирования индекса качества городской среды» (далее – Методика) и приказом Росстата от 25 января 2021 года № 30, сведения для расчета прироста среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году по состоянию на 31.12.2022 г. опубликованы Минстроем России 03.04.2023 г. Плановое значение показателя за 2022 год – 15 %. Фактическое значение показателя за 2022 г. составило 15 %.

По мероприятию «Среднее значение индекса качества городской среды»

В соответствии с Методикой, индекс качества городской среды определяется по 36 пространственно-критериальным индикаторам.

Значения индекса качества городской среды городов Кабардино-Балкарской Республики за 2022 год опубликованы Минстроем России 03.04.2023 г. Плановое значение показателя за 2022 год – 189 усл. ед. Фактическое значение показателя за 2022 г. составило – 189 усл. ед.

По мероприятию «Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)»

Городами с благоприятной средой считаются города, набравшие более 50 процентов максимального количества баллов, рассчитанных в соответствии с Методикой. Максимальное количество баллов – 360.

Сведения для расчета доли городов с благоприятной средой от общего количества городов за 2022 год опубликованы Минстроем России 03.04.2023 г. Плановое значение показателя за 2022 год – 50 %. Фактическое значение показателя за 2022 г. составило 50 %.

По мероприятию «Количество городов с благоприятной городской средой»

Городами с благоприятной средой считаются города, набравшие более 50 процентов максимального количества баллов, рассчитанных в соответствии с Методикой. Максимальное количество баллов – 360.

Сведения по количеству городов с благоприятной городской средой за 2022 год опубликованы Минстроем России 03.04.2023 г. Плановое значение показателя за 2022 год – 4 города. Фактическое значение показателя за 2022 г. составило 4 города.

По мероприятию «Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств)»

В рамках реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Формирование современной городской среды» в 2022 году запланировано благоустройство 136 общественных пространств (нарастающим итогом начиная с 2018 г.). По состоянию на 01.01.2023 г. фактически благоустроено – 136 общественных пространств.

Объем финансирования мероприятия в 2022 году составил 309 541,20 тыс. руб., в т.ч. 228 057,20 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 75 539,13 тыс. руб. – средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 5 944,87 тыс. руб. – средства местных бюджетов.

Реализацию мероприятия в рамках программы осуществляют органы местного самоуправления.

По мероприятию «Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных дворовых территорий)»

В рамках реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Формирование современной городской среды» в 2022 году было запланировано благоустройство 497 дворовых территорий (нарастающим итогом начиная с 2018 г.). По состоянию на 01.01.2023 г. фактически благоустроено – 497 дворовых территорий.

Объем финансирования мероприятия в 2022 году составил 50 000,00 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета.

Реализацию мероприятия в рамках программы осуществляют органы местного самоуправления.

По мероприятию «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях»

В 2022 г. по мероприятию «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» объекты реализации отсутствуют.

В VI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, реализация которых предусмотрена в 2023-2024 годах, от Кабардино-Балкарской Республики были представлены заявки городов

Нарткала (II подгруппа, насел. 20-50 тыс. чел.) и Чегем (II подгруппа, насел. 20-50 тыс. чел.).

После подведения итогов Конкурса федеральной конкурсной комиссией в число победителей попала заявка г.п. Нарткала. Срок реализации проекта «Реконструкция центрального парка «Нарт» г.п. Нарткала в 2023-2024 гг.

По мероприятию «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды»

На Всероссийское онлайн голосование по отбору территорий для благоустройства в 2023 году или дизайн-проектов в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», которое проходило с 15 апреля по 31 мая 2022 года от Кабардино-Балкарской Республики были выставлены на голосование 27 общественных территорий по 14 муниципальным образованиям. Победителями стали 15 объектов голосования.

В соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Кабардино-Балкарской Республики необходимо было обеспечить участие граждан в возрасте от 14 лет в количестве не менее 60 000 человек (20 % граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях с численностью населения свыше 20 000 человек, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды). Проголосовало 73 558 человек (123 %).

Проведены заседания общественных комиссий в муниципальных образованиях, созданных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», на которых определены победители по итогам проведенного рейтингового голосования.

Протоколы заседаний указанных общественных комиссий размещены в личных кабинетах муниципальных образований единой федеральной платформы для онлайн голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2023 году.

Сводный региональный отчет Кабардино-Балкарской Республики об итогах Всероссийского рейтингового голосования, проведенного за период с 15 апреля по 31 мая 2022 года и о результатах голосования по отбору

общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды направлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды составила 20 %.

Реализация мероприятия в 2022 году – 100 %.

По мероприятию «Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды»

В соответствии с пунктом 2 приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 апреля 2019 г. № 228/пр «Об утверждении официальной статистической отчетности методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» и пунктом 2 приложения № 25 к указанному приказу, в целях реализации пункта 21 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 (приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации») доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, должна была составить за 2022 год 90 %. Фактическое значение показателя составило 90 %.

Реализация мероприятия в 2022 году – 100 %.

III. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы

По итогам реализации мероприятий за 2022 год проведена оценка достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы:

В рамках программы предусмотрена реализация 9 целевых индикаторов:

1. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году: план – 15 %, факт – 15 %, выполнение 100 %.

2. Среднее значение индекса качества городской среды: план – 189 усл. ед. факт – 189 ед., выполнение 100 %.

3. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%): план – 50 %. факт – 50 %, выполнение 100 %.

4. Количество городов с благоприятной городской средой: план – 4 ед. факт – 4 ед., выполнение 100 %.

5. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств): план – 136 ед., факт – 136 ед., выполнение 100 %.

6. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных дворовых территорий): план – 497 ед., факт – 497 ед., выполнение 100 %.

7. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях: план – 2 ед., факт – 2 ед., выполнение 100 %.

8. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды: план – 20 %, факт – 20 %, выполнение 100 %.

9. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды: план – 90 %, факт – 90 %, выполнение 100 %.

IV. Сведения о степени выполнения основных мероприятий государственной программы

Сведения о степени выполнения основных мероприятий государственной программы представлены в таблице (форма 3).

V. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Основным фактором, влияющим на реализацию государственной программы, является объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий госпрограммы.

VI. Использование бюджетных ассигнований и иных средств, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий

Общий объем финансирования на 2022 год составил 359 541,20 тыс. рублей в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 228 057,20 тыс. рублей;

за счет средств бюджета КБР – 125 539,13 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 5 944,87 тыс. рублей;

Субсидия, предоставленная из федерального бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в сумме 228 057,20 тыс. рублей, освоена на 100%. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по мероприятиям программы представлены в таблице (форма 1).

VII. Информация о внесенных координатором изменениях в государственную программу

В 2022 году в государственную программу вносились следующие изменения:

1. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 июня 2022 г. № 139-ПП «О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Формирование современной городской среды».

2. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2022 г. № 157-ПП «О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Формирование современной городской среды».

3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 августа 2022 г. № 192-ПП «О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Формирование современной городской среды» и о внесении изменений в распределение иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований, источником финансового обеспечения которых являются средства, поступившие из федерального бюджета в виде дотаций (грантов) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на 2022 год.

4. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 декабря 2022 г. № 258-ПП «О внесении изменений в государственную

программу Кабардино-Балкарской Республики «Формирование современной городской среды».

5. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2022 г. № 2-ПП «О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Формирование современной городской среды».

VIII. Аналитический отчет о выполнении мероприятий приоритетных национальных проектов

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Формирование современной городской среды» реализуется в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда», в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Формирование современной городской среды"
по состоянию на 1 января 2023 г.

№ п/п	Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	ГРБС (координатор, исполнитель)/Источник финансирования	Код бюджетной классификации					Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. руб), годы		
				Главный распорядитель бюджетных средств	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расхода	Сводная бюджетная роспись республиканского бюджета, бюджетов ГВФ, план на 1 января 2022 г.	Сводная бюджетная роспись республиканского бюджета, бюджетов ГВФ, план на 31 декабря 2022 г.	Кассовое исполнение
		Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Формирование современной городской среды"	всего	x	x	x	x	x	235 062,05	359 541,20	359 541,20
			федеральный бюджет	x	x	x	x	x	228 057,20	228 057,20	228 057,20
			республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики	x	x	x	x	x	2 303,61	125 539,13	125 539,13
			местный бюджет	x	x	x	x	x	4 701,24	5 944,87	5 944,87
			Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	932	05	x	x	x	235 062,05	359 541,20	359 541,20
1	Подпрограмма	"Формирование современной городской среды"	всего	x	x	x	x	x	235 062,05	359 541,20	359 541,20
			федеральный бюджет	x	x	x	x	x	228 057,20	228 057,20	228 057,20
			республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики	x	x	x	x	x	2 303,61	125 539,13	125 539,13
			местный бюджет	x	x	x	x	x	4 701,24	5 944,87	5 944,87
			Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	932	05	x	x	x	235 062,05	359 541,20	359 541,20
1.1	мероприятие	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств)	всего						235 062,05	309 541,20	309 541,20
			федеральный бюджет						228 057,20	228 057,20	228 057,20
			республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики						2 303,61	75 539,13	75 539,13
			местный бюджет						4 701,24	5 944,87	5 944,87
			Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	932	05	03	05 2 F2 55550	523	235 062,05	309 541,20	309 541,20
1.2	мероприятие	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных дворовых территорий)	всего						0,00	50 000,00	50 000,00
			федеральный бюджет						0,00	0,00	0,00
			республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики						0,00	50 000,00	50 000,00
			местный бюджет						0,00	0,00	0,00
			Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	932	05	03	05 2 F2 55550	523	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3	мероприятие	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	всего						0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет						0,00	0,00	0,00
			республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики						0,00	0,00	0,00
			местный бюджет						0,00	0,00	0,00
			Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	932	05	05	05 2 F2 54240	540	0,00	0,00	0,00

ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей государственной программы
"Формирование современной городской среды"

тыс.руб.

№ п/п	Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов	Фактические расходы
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Формирование современной городской среды"			всего	359 541,20	359 541,20
			федеральный бюджет	228 057,20	228 057,20
			республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики	125 539,13	125 539,13
			местный бюджет	5 944,87	5 944,87
			иные источники	0,00	0,00
1	Подпрограмма	"Формирование современной городской среды"	всего	359 541,20	359 541,20
			федеральный бюджет	228 057,20	228 057,20
			республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики	125 539,13	125 539,13
			местный бюджет	5 944,87	5 944,87
			иные источники	0,00	0,00
1.1	мероприятие	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств)	всего	309 541,20	309 541,20
			федеральный бюджет	228 057,20	228 057,20
			республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики	75 539,13	75 539,13
			местный бюджет	5 944,87	5 944,87
			иные источники	0,00	0,00
1.2	мероприятие	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных дворовых территорий)	всего	50 000,00	50 000,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00
			республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики	50 000,00	50 000,00
			местный бюджет	0,00	0,00
			иные источники	0,00	0,00
1.3	мероприятие	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	всего	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00
			республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00
			иные источники	0,00	0,00

СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики "Формирование современной городской среды"

	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия и контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1. Подпрограмма "Формирование современной городской среды"									
1	Мероприятие. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств)	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	1	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования комфортной городской среды в количестве 15 ед.	Реализовано Благоустроено 15 общественных пространств
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия				нет					
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы				-					
1.1	Контрольное событие. Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	X	1 квартал 2022 г.	X	1 квартал 2022 г.	X	X	X
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия				нет					
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы				-					
1.2	Контрольное событие. По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	X	1 квартал 2022 г.	X	4 квартал 2021 г.	X	X	X
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия				нет					
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы				-					
1.3	Контрольное событие. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств)	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	X	4 квартал 2022 г.	X	4 квартал 2022 г.	X	X	X
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия				нет					
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы				-					

	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия и контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
2	Мероприятие. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных дворовых территорий)	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	1	01.01.2022	31.12.2022	19.08.2022	31.12.2022	Благоустройство дворовых территорий муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования комфортной городской среды в количестве 51 ед.	Благоустройство дворовых территорий муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования комфортной городской среды в количестве 51 ед.
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия				нет					
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы				-					
2.1	Контрольное событие. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных дворовых территорий)	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	X	4 квартал 2022 г.	X	4 квартал 2022 г.	X	X	X
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия				нет					
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы				-					
3	Мероприятие. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	1	X	X	X	X		
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия				нет					
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы				-					
3.1	Контрольное событие. Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	X	X	4 квартал 2021 г.	X	4 квартал 2021 г.	X	X
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия				нет					
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы				-					
3.2	Контрольное событие. Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	X	X	X	X	X	X	X
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия				нет					
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы				-					
3.3	Контрольное событие. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	X	X	4 квартал 2021 г.	X	4 квартал 2021 г.	X	X
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия				нет					
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы				-					
3.4	Контрольное событие. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	X	X	X	X	X	X	X
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия				нет					
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы				-					

	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия и контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
3.5	Контрольное событие. Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	X	X	1 квартал 2022 г.	X	1 квартал 2022 г.	X	X
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия				нет					
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы				-					
4	Мероприятие. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	1	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 20 процентов в 2022 году.	Реализовано. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в 2022 году составила 20%.
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия				нет					
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы				-					
5	Мероприятие. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	1	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды - 90 процентов ежегодно с 2020 года.	Реализовано. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды в 2022 году составила 100%.
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия				нет					
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы				-					
6	Мероприятие. Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город»	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	1	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024	Улучшение условий жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий, повышение уровня цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов, улучшение качества управления городским хозяйством.	Улучшение условий жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий, повышение уровня цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов, улучшение качества управления городским хозяйством предусмотрено в срок до 31.12.2024 г.
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия				нет					
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы				-					

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы КБР
"Формирование современной городской среды"

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2021 год	2022 год		
				план	факт	
1	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году	%	10	15	15	Показатель выполнен
2	Среднее значение индекса качества городской среды	усл. ед.	181	189	189	Показатель выполнен
3	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)	%	38	50	50	Показатель выполнен
4	Количество городов с благоприятной городской средой	ед.	3	4	4	Показатель выполнен
5	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2018 г.	ед.	121	136	136	Показатель выполнен
6	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных дворовых территорий), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2018 г.	ед.	446	497	497	Показатель выполнен
7	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом.	ед.	2	2	2	Показатель выполнен
8	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	%	15	20	20	Показатель выполнен
9	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	%	90	90	90	Показатель выполнен

Сведения
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Формирование
современной городской среды"

№ п/п	Муниципальные образования	Значения показателей (индикаторов) государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
		2021 год	2022 год		
		факт	план	факт	
Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств)					
1.	г.о. Нальчик	3	8	8	
2.	г.о. Баксан	1	1	1	
3.	г.о. Прохладный	1	2	2	
Баксанский муниципальный район					
4.	с.п. Атажукино				
5.	с.п. Баксаненок	1			
6.	с.п. Верхний Куркужин				
7.	с.п. Жанхотеко	1			
8.	с.п. Заюково				
9.	с.п. Исламей				
10.	с.п. Кишпек	1			
11.	с.п. Кременчуг-Константиновское				
12.	с.п. Куба				
13.	с.п. Куба-Таба				
14.	с.п. Нижний Куркужин				
15.	с.п. Псыхурей				
16.	с.п. Псычох				
Зольский муниципальный район					
17.	г.п. Залукокоаже				
18.	с.п. Залукодес				
19.	с.п. Зольское				
20.	с.п. Каменноостское				
21.	с.п. Камлюково	1			
22.	с.п. Кичмалка				
23.	с.п. Малка				
24.	с.п. Приречное	1			
25.	с.п. Сармаково				
26.	с.п. Светловодское				
27.	с.п. Псынадаха				
28.	с.п. Хабаз	1			
29.	с.п. Шордаково	1			
Лескенский муниципальный район					
30.	с.п. Анзорей	1			
31.	с.п. Аргудан	1			
32.	с.п. Второй Лескен				
33.	с.п. Озрек				
34.	с.п. Урух	1			
35.	с.п. Хатуйей				
Майский муниципальный район					

36.	г.п. Майский	1	1	1	
37.	с.п. ст. Александровская				
38.	с.п. Октябрьское	1			
39.	с.п. ст. Котляревская	1			
Прохладненский муниципальный район					
40.	с.п. Алтуд	1			
41.	с.п. Благовещенское				
42.	с.п. Дальнее	1			
43.	с.п. ст. Екатериноградская				
44.	с.п. Заречное	1			
45.	с.п. Карагач				
46.	с.п. Красносельское				
47.	с.п. Ново-Полтавское				
48.	с.п. ст. Приближная				
49.	с.п. Прималкинское				
50.	с.п. Пролетарское		1	1	
51.	с.п. ст. Солдатская				
52.	с.п. Ульяновское				
53.	с.п. Учебное				
54.	с.п. Янтарное				
Терский муниципальный район					
55.	г.п. Терек	2			
56.	с.п. Арик	1			
57.	с.п. Верхний Акбаш				
58.	с.п. Верхний Курп				
59.	с.п. Дейское				
60.	с.п. Инаркой				
61.	с.п. Красноармейское				
62.	с.п. Нижний Курп				
63.	с.п. Новая Балкария				
64.	с.п. Плановское				
65.	с.п. Тамбовское	1			
66.	с.п. Терекское				
67.	с.п. Урожайное				
68.	с.п. Хамидие				
Урванский муниципальный район					
69.	г.п. Нарткала				
70.	с.п. Герменчик				
71.	с.п. Нижний Черек				
72.	с.п. Кахун				
73.	с.п. Морзох				
74.	с.п. Псыгансу				
75.	с.п. Псыкод				
76.	с.п. Старый Черек				
77.	с.п. Псынабо				
78.	с.п. Урвань				
79.	с.п. Шитхала				
80.	с.п. Черная Речка				
Чегемский муниципальный район					
81.	г.п. Чегем	1			
82.	с.п. пос. Звездный				
83.	с.п. Лечинкай	1			
84.	с.п. Нартан	1			

85.	с.п. Нижний Чегем				
86.	с.п. Чегем-Второй				
87.	с.п. Шалушка				
88.	с.п. Яникой	1			
Черекский муниципальный район					
89.	г.п. Кашхатау				
90.	с.п. Аушигер				
91.	с.п. Бабугент				
92.	с.п. Безенги	1			
93.	с.п. Верхняя Балкария	1			
94.	с.п. Верхняя Жемтала	1			
95.	с.п. Герпегеж				
96.	с.п. Жемтала				
97.	с.п. Зарагидж				
Эльбрусский муниципальный район					
98.	г.п. Тырныауз		2	2	
99.	с.п. Былым				
100.	с.п. Кенделен	1			
101.	с.п. Эльбрус	1			
Всего общественных пространств		34	15	15	
Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных дворовых территорий)					
1.	г.о. Нальчик	6	51	51	
2.	г.о. Баксан	8			
3.	г.о. Прохладный	9			
Баксанский муниципальный район					
4.	с.п. Атажукино				
5.	с.п. Жанхотеко				
6.	с.п. Заюково				
7.	с.п. Куба-Таба				
8.	с.п. Псычих				
Зольский муниципальный район					
9.	г.п. Залукокоаже	4			
10.	с.п. Кичмалка				
11.	с.п. Приречное				
Лескенский муниципальный район					
12.	с.п. Аргудан				
13.	с.п. Анзорей				
14.	с.п. Второй Лескен				
15.	с.п. Хатуей				
Майский муниципальный район					
16.	г.п. Майский	4			
17.	с.п. ст. Котляревская				
18.	с.п. Ново-Ивановское				
19.	с.п. Октябрьское	5			
Прохладненский муниципальный район					
20.	с.п. Благовещенское				
21.	с.п. Екатериноградская				
22.	с.п. Заречное	3			
23.	с.п. Красносельское	1			

24.	с.п. Ново-Полтавское				
25.	с.п. ст. Солдатская				
26.	с.п. ст. Приближная				
27.	с.п. Прималкинское				
28.	с.п. Пролетарское				
	с.п. Ульяновское				
29.	с.п. Учебное				
30.	с.п. Янтарное	4			
Терский муниципальный район					
31.	г.п. Терек	7			
32.	с.п. Дейское				
33.	с.п. Красноармейское	2			
Урванский муниципальный район					
34.	г.п. Нарткала	16			
35.	с.п. Герменчик				
36.	с.п. Псыкод				
37.	с.п. Старый Черек				
Чегемский муниципальный район					
38.	г.п. Чегем				
39.	с.п. пос. Звездный	3			
40.	с.п. Лечинкай	3			
41.	с.п. Нартан	3			
42.	с.п. Чегем-Второй				
43.	с.п. Шалушка				
44.	с.п. Яникой				
Черекский муниципальный район					
45.	г.п. Кашхатау				
46.	с.п. Аушигер				
47.	с.п. Бабугент	6			
48.	с.п. Безенги	1			
49.	с.п. Верхняя Балкария				
50.	с.п. Зарагидж				
Эльбрусский муниципальный район					
51.	г.п. Тырныауз	2			
52.	с.п. Былым	1			
53.	с.п. Эльбрус	1			
Всего дворовых территорий		89	51	51	